

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	แผนงาน งาน โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน หน่วยนับ	ผลการดำเนินการ			เงินตามงบประมาณ	การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	
				จัดทำโดย ใช้วิธี	ขออนุมัติจัด จ้าง ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)		การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ ที่ดำเนินการ			งบประมาณ คงเหลือ
1	เกษตรและชุมชน	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ม.1	1	เจาะจง	15มีค.61	27มีค.61	27มีค.61	199,000.00	199,000.00	500	/	
2	เกษตรและชุมชน	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ม.6	1	เจาะจง	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	119,000.00	119,000.00	-	/	
3	เกษตรและชุมชน	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ม.2	1	เจาะจง	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	193,000.00	193,000.00	-	/	
4	เกษตรและชุมชน	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ม.4	1	เจาะจง	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	211,000.00	211,000.00	-	/	
5	เกษตรและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5	1	เจาะจง	1 มค.2561	1 กพ.2561	1 กพ.2561	211,000.00	211,000.00	-	/	
6	เกษตรและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7	1	เจาะจง	18 มค.61	1 กพ.61	1 กพ.61	156,000.00	156,000.00	-	/	
7	เกษตรและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7	1	เจาะจง	25 มีช.61	28 มีช.61	28 มีช.61	152,000.00	152,000.00	-	/	
8	เกษตรและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8	1	เจาะจง	14 ธค.60	29 ธค.60	19 ธค.60	224,000.00	224,000.00	-	/	
9	เกษตรและชุมชน	โครงการซ่อมแ ชมถนน คสล.ม.1	1	เจาะจง	14 ธค.60	29 ธค.60	19 ธค.60	35,000.00	35,000.00	-	/	
10	เกษตรและชุมชน	ก่อสร้างลาน คสล.อาคาร ศพค.	1	เจาะจง	2 กพ.261	25 กพ.261	25 กพ.261	110,000.00	110,000.00	-	/	
11	เกษตรและชุมชน	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.1	1	เจาะจง	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	45,000.00	45,000.00	-	/	
12	เกษตรและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล ม.7	1	เจาะจง	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	188,000.00	187,000.00	1000	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย			เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)
	งาน โครงการ	รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธี	ขออนุมัติ ตกลงราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินตามงบ ประมาณ	เงิน งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ		
13	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล.ม.6		เจาะจง	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	230,000.00	229,000	1,000.00	/	
14	เคหะและชุมชน	ท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.4		เจาะจง	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	191,000.00	190,000.00	1,000.00	/	
15	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล.ม.5		เจาะจง	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	189,000.00	188,000.00	1,000.00	/	
16	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน ลูกรี ม.3		เจาะจง	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	181,000.00	180,000.00	1,000.00	/	
17	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล.ม.8		เจาะจง	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	230,000.00	229,000.00	1,000.00	/	
18	เคหะและชุมชน	วางท่อระบายน้ำคสล.ม.1		เจาะจง	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	87,000.00	87,000.0	-	/	
19	เคหะและชุมชน	วางท่อระบายน้ำคสล.ม.2		เจาะจง	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	185,000.00	184,000.00	1,000.00	/	
20	เคหะและชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ม.1บ่อพัก		เจาะจง	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	154,000.00	153000.000	1,000.00	/	
21	เคหะและชุมชน	ก่อสร้าง คสล.ม.8		เจาะจง	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	189,000.00	188,000.00	1,000.00	/	
22	เคหะและชุมชน	ซ่อมแซมถนนสายเกษตร ม.5,ม.8		เจาะจง	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	78,000.00	78000	-	/	
23	เคหะและชุมชน	โครงการถนน คสล.ม.1-5		เจาะจง	12 กพ.61	28กพ.61	28กพ.61	217,000.00	216,000.00	1,000.00	/	
24	เคหะและชุมชน	โครงการวางท่อระบายน้ำนายสุริยา		เจาะจง	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	193,000.00	192,000.00	1,000.00	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	แผนงาน งาน โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ ที่ดำเนินการ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ ล้านบาท			
		โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.1			มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	167,000.00	166,000.00	1,000.00	/	
		ซ่อมแซมทางระบายน้ำ ม.3			มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	31,000.00	31,000.00	-	/	
		ซ่อมแซมทางระบายน้ำ ม.2			มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	58,000.00	58,000.00	-	/	
		วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.2			มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	38,000.00	38,000.00	-	/	
		ซ่อมแซมคลองน้ำ ม.2			มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	มค.เมษ. 61	81,000.00	81,000.00	-	/	

ลงมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอดิเรก บำรุงจิตร)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางพานิภัค บัวลอย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่