

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางวาริ - บ้าน กาขาด) ม.๑ บ้านดอนช้าง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	✓			๔๔๓,๐๐๐.-	๔๔๑,๕๐๐.-	๒๔ ก.พ.๖๖ - ๒๔ พ.ค.๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากที่นา นายสนธิ - ที่นาง สมพร นามทะจักร) ม.๑ บ้านดอนช้าง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	✓			๔๔๙,๐๐๐.-	๔๔๗,๕๐๐.-	๒๑ มี.ค.๖๖ - ๑๙ มิ.ย.๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสุดถนน คสล. นาย แทน - สามแยกป่ายาง) ม.๒ บ้านป่าเหลื่อม (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	✓			๔๔๙,๐๐๐.-	๔๔๗,๐๐๐.-	๑๙ พ.ค.๖๖ - ๑๗ ส.ค.๖๖
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายเดชพล - ทางไปบ้านป่าเหลื่อม) ม.๓ บ้านป่าสังข์ (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	✓			๔๔๗,๐๐๐.-	๔๔๗,๐๐๐.-	๒๔ พ.ค.๖๖ - ๒๒ ส.ค.๖๖
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้าน น.ส.จินตนา - สามแยกใต้หัว) ม.๔ บ้านหนองฮี (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	✓			๔๕๐,๐๐๐.-	๔๔๘,๕๐๐.-	๒๔ ก.พ.๖๖ - ๒๔ พ.ค.๖๖
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสุรินทร์ - สาม แยกนางบุญมี) ม.๕ บ้านหัวบึง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	✓			๔๔๘,๐๐๐.-	๔๔๘,๐๐๐.-	๓ มี.ค.๖๖ - ๓๐ พ.ค.๖๖
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (จากบ้านพ่อล้น - สามแยกบ้านนายสุธิ) ม.๖ บ้านหัวสระ (ใช้เงิน สะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	✓			๔๓๔,๐๐๐.-	๔๓๔,๐๐๐.-	๒๕ มี.ค.๖๖ - ๒๔ พ.ค.๖๖
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากทางลาดยาง - นาย ลำตวน) ม.๗ บ้านดอนหญ้านาง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	✓			๔๔๖,๐๐๐.-	๔๔๔,๐๐๐.-	๓ มี.ค.๖๖ - ๓๐ พ.ค.๖๖
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางจันทร์ศรี - บ้านนายธีระ) ม.๘ บ้านนิคม (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	✓			๔๔๕,๕๐๐.-	๔๔๕,๕๐๐.-	๒๑ มี.ค.๖๖ - ๑๙ มิ.ย.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (จากบ้านนางลำตวน - บ้านนางเกษมณี) ม.๑ บ้านดอนช้าง (ตามข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖)	✓			๑๙๔,๐๐๐.-	๑๙๔,๐๐๐.-	๙ ก.ย.๖๖ – ๗ ธ.ค.๖๖
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (จากบ้านนายสุขสันต์ - บ้านนายอำนวย) ม.๑ บ้านดอนช้าง (ตามข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖)	✓			๒๒๘,๐๐๐.-	๒๒๘,๐๐๐.-	๕ ก.ย.๖๖ – ๓ ธ.ค.๖๖
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (จากบ้านนางคำปอน – บ้านแม่บู่) ม.๒ บ้านป่าเหลื่อม (ตามข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖)	✓			๑๒๖,๐๐๐.-	๑๒๖,๐๐๐.-	๗ ก.ย.๖๖ – ๕ ธ.ค.๖๖
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (จากสี่แยกกลางบ้าน - บ้านพ่อสมพงษ์) ม.๓ บ้านป่าเหลื่อม (ตามข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖)	✓			๑๙๑,๐๐๐.-	๑๙๑,๐๐๐.-	๙ ก.ย.๖๖ – ๗ ธ.ค.๖๖
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสามแยกบ้านนางทองสี – บ้านนางสุคนธิดา) ม.๔ บ้านหนองฮี (ตามข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖)	✓			๑๑๗,๐๐๐.-	๑๑๗,๐๐๐.-	๙ ก.ย.๖๖ – ๗ ธ.ค.๖๖
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสุรินทร์ - สามแยกนางนางบุญมี) ม.๕ บ้านหัวบึง (ตามข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖)	✓			๒๒๘,๐๐๐.-	๒๒๘,๐๐๐.-	๗ ก.ย.๖๖ – ๕ ธ.ค.๖๖
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (จากบ้านนางสำเร็จ – รอยต่อ ม.๕ บ้านหัวบึง) ม.๖ บ้านหัวสระ (ตามข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖)	✓			๒๒๘,๐๐๐.-	๒๒๘,๐๐๐.-	๗ ก.ย.๖๖ – ๕ ธ.ค.๖๖
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (จากบ้านพ่อสุวิทย์ - บ้านแม่คำตัน) ม.๗ บ้านดอนหญ้านาง (ตามข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖)	✓			๑๒๐,๐๐๐.-	๑๒๐,๐๐๐.-	๙ ก.ย.๖๖ – ๗ ธ.ค.๖๖
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (จากบ้านแม่บุญเลิศ - บ้านแม่ขาว) ม.๗ บ้านดอนหญ้านาง (ตามข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖)	✓			๑๖๕,๐๐๐.-	๑๖๕,๐๐๐.-	๙ ก.ย.๖๖ – ๗ ธ.ค.๖๖
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (จากบ้านพ่อสงบ – สวนนายสายตา) ม.๘ บ้านนิคม (ตามข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖)	✓			๑๗๐,๐๐๐.-	๑๗๐,๐๐๐.-	๙ ก.ย.๖๖ – ๗ ธ.ค.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าเหลื่อม ม.๒			✓	๑๐๐,๐๐๐.-	-	
๑๒	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศพด. อบต.ดอนช้าง)			✓	๒๔๐,๐๐๐.-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๖๐,๐๐๐.-	๔๔,๕๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๖,๗๙๐,๐๐๐.-	๖,๔๙๙,๗๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (โอนเพิ่ม ๑๖,๒๐๐)	✓			๑,๔๙๗,๖๐๐.-	๑,๕๑๓,๘๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา(ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน ศพด.อบต.ดอนช้าง)	✓			๔๓๗,๓๒๕.-	๑๓๙,๐๐๕.-	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา	✓			๑๖๐,๐๐๐.-	๑๑๑,๘๙๐.-	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน (ร.ร.สังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตำบลดอนช้าง) โอนงบประมาณเพิ่ม ๒๗๖,๘๓๔	✓			๗๒๖,๖๐๐.-	๑,๐๐๓,๔๓๔.-	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖
๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	✓			๕๐,๐๐๐.-	๔๙,๕๐๐.-	๖ – ๑๕ ก.ย. ๖๖
๘	วัสดุงานบ้าน งานครัว อาหารเสริม (นม)	✓			๕๑๔,๕๐๐.-	๓๓๓,๑๘๙.๗๔	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖
๙	โครงการฝึกอาชีพและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรใน ตำบลดอนช้าง	✓			๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๘ พ.ค. ๖๖
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ศพด.อบต.ดอนช้าง	✓			๑๑,๐๐๐.-	๙,๖๐๐.-	๒๑ ก.ค.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพต.อบต.ดอนช้าง	✓			๒๓,๖๕๐.-	๒๑,๐๒๔.-	๕ ก.ค.๖๖
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ศพต.อบต.ดอนช้าง	✓			๑๖,๕๐๐.-	๑๕,๖๐๐.-	๑๔ มิ.ย.๖๖
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (ศพต. อบต.ดอนช้าง)	✓			๑๔๔,๕๐๐.-	๑๐๗,๕๐๘.-	๒๖ ก.ย.๖๖
๑๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพคุณภาพผู้สูงอายุ “โรงเรียนผู้สูงอายุ”	✓			๘๕,๐๐๐.-	๗๐,๙๔๐.-	๒๑ ก.ค. – ๔ ส.ค. ๖๖
๑๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	✓			๓๐,๐๐๐.-	๑๗,๓๔๐.-	๑๒ – ๒๑ มิ.ย. ๖๖
๑๖	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			๑๖๐,๐๐๐.-	๑๖๐,๐๐๐.-	ส.ค. – ก.ย. ๖๖
๑๗	โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก	✓			๑๐,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	มี.ค. – เม.ย.๖๖
๑๘	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๔๐,๐๐๐.-	๒๒,๐๐๐.-	๑๕ พ.ค. ๖๖
๑๙	โครงการให้ความรู้การป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วย HIV			✓	๒๐,๐๐๐.-	-	
๒๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก			✓	๒๐,๐๐๐.-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	✓			๓๐,๐๐๐.-	ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ	ก.ค.๖๖
๒	โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	✓			๓๐,๐๐๐.-	ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ	ส.ค.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	✓			๓๐,๐๐๐.-	๗,๖๐๐.-	๑๔ ม.ค. ๖๖
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (กู่แก้วเกมส์)	✓			๑๕๐,๐๐๐.-	๑๔๔,๙๗๑.-	๑ ก.พ. ๖๖
๓	โครงการบุญกู่ฮ่อมข่อย	✓			๑๐๐,๐๐๐.-	๖๖,๓๕๒.-	๔ - ๕ เม.ย. ๖๖
๔	โครงการแข่งขันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนช้าง			✓	๓๐,๐๐๐.-	-	
๕	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมฮีตสิบสองคองสิบสี่			✓	๒๐,๐๐๐.-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	✓			๒๐,๐๐๐.-	๑๐,๘๗๕.-	ธ.ค. ๖๕ , ม.ค. ๖๖ , เม.ย. ๖๖
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.			✓	๒๐๐,๐๐๐.-	-	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	๑๕,๐๐๐.-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการ อบต.ดอนช้างเคลื่อนที่			✓	๒๐,๐๐๐.-	-	
๒	โครงการจ้างทำและบริการพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณ	✓			๑๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาฯ อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			✓	๑๐,๐๐๐.-	-	
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ สำหรับสมาชิก อบต.ดอนช้าง			✓	๒๐,๐๐๐.-	-	
๕	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			✓	๕๐,๐๐๐.-	-	
๖	โครงการจัดงานรัฐพิธี			✓	๓๕,๐๐๐.-	-	
๗	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓	๕๐,๐๐๐.-	-	
๘	โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า/กิจการพาณิชย์			✓	๑๐,๐๐๐.-	-	
๙	โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลดอนช้าง	✓			๑๐,๐๐๐.-	ดำเนินการไม่ได้ ใช้งบประมาณ	ธ.ค.๖๕ – ม.ค.๖๖
๑๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด			✓	๒๐,๐๐๐.-	-	
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น			✓	๒๐,๐๐๐.-	-	
๑๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	✓			๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	ม.ค. ๖๖