



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง  
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือน ระหว่าง (เดือนเมษายน ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

\*\*\*\*\*

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงานการดำเนินงาน (รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือนหลัง ระหว่าง เดือนเมษายน ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนหลัง ระหว่าง (เดือนเมษายน ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จำสืบเอก

(นพดล คนตรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง



รายงานผลการติดตามและดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน  
(ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลอนช้าง  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง โทร ๐ - ๔๓๔๒ - ๔๓๐๕

ที่ ขก ๗๙๘๐๑ / ๒๑๑

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ได้ดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

### ๓. ขั้ระเบียบ/ขั้กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗

“ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณเน้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

### ๔. ขั้พิจารณา

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควรนำเรียนท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง และประกาศผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) แนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) .....

(นางแพรวพรรณ บำอ้อย)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) .....

(นายภักดิ์ดี กาศา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด .....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นางนันทน์ภัส เตชะศิริโชคมงคล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง .....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นายเรืองฤทธิ์ ทองศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

( ) ทราบ ( ) อนุมัติ

(ลงชื่อ) จำสืบเอก.....

(นพดล คนตรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

## รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคสาธารณูปการ

## แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนาง แสวง-บ้านนายทองคำ ม.๑ บ้านดอนช้าง	๒๔๘,๖๐๐.-	๒๔๗,๖๐๐.-	๑,๐๐๐.-	โยธา	✓ ๕ ส.ค. ๖๗	-	-	แก้ไขแผนครั้งที่ ๓/๖๖ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๐
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากสามแยกบ้าน นางทองดี-บ้านนายเชิดชัย ม.๔ บ้านหนองฮี	๒๔๕,๒๐๐.-	๒๔๕,๐๐๐.-	๒๐๐.-	โยธา	✓ ๒๘ มิ.ย. ๖๗	-	-	แก้ไขแผนครั้งที่ ๓/๖๖ ลำดับที่ ๕ หน้า ๑๒
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนาง วรรณษา ทองตะ-บ้านนายสมพงษ์ พ่วงกลาง ม.๕ บ้านหัวปิ้ง	๒๐๗,๙๐๐.-	๒๐๗,๕๐๐.-	๔๐๐.-	โยธา	✓ ๒๗ มิ.ย. ๖๗	-	-	แก้ไขแผนครั้งที่ ๓/๖๖ ลำดับที่ ๖ หน้า ๑๒
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักจากหน้าโรงเรียน บ้านดอนหญ้านางถนนรอบหมู่บ้าน-สวนนางรัชดา ม.๗ บ้านดอนหญ้านาง	๒๔๘,๖๐๐.-	๒๔๒,๘๐๐.-	๕,๘๐๐.-	โยธา	✓ ๖ ส.ค. ๖๗	-	-	แก้ไขแผนครั้งที่ ๓/๖๖ ลำดับที่ ๘ หน้า ๑๓
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกบ้านนายเชอริ-สามแยก สวนนายอาทิตย์ ม.๘ บ้านนิคม	๒๔๗,๘๐๐.-	๒๔๗,๖๐๐.-	๒๐๐.-	โยธา	✓ ๖ ส.ค. ๖๗	-	-	แก้ไขแผนครั้งที่ ๓/๖๖ ลำดับที่ ๙ หน้า ๑๔
๖	โครงการต่อเติมห้องน้ำสำนักงาน	๗๐,๐๐๐.-	๖๗,๐๐๐	๓,๐๐๐.-	โยธา	✓ ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	เงินงบประมาณซื้อบัญชี ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (จากบ้านนางหนูห่วง-ที่นางคำผาง คำแพง) ม.๑ บ้านดอนช้าง	๑๗๐,๖๐๐.-	๑๖๙,๖๐๐.-	๑,๐๐๐.-	โยธา	✓ ๑๑ เม.ย. ๖๗	-	-	จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗ สัญญาลงวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๗ - ๒๓ เม.ย.๖๗
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (จากบ้านนายแสงจันทร์-บ้านนางอ้อย) ม.๒ บ้านป่าเหลื่อม	๒๔๘,๙๐๐.-	๒๔๗,๙๐๐.-	๑,๐๐๐.-	โยธา	✓ ๒๓ เม.ย. ๖๗	-	-	จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗ สัญญาลงวันที่ ๗ ก.พ. ๖๗ - ๖ พ.ค.๖๗
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (จากสี่แยกกลางบ้าน-สี่แยกบ้านพ่อสมฤทธิ์) ม.๓ บ้านป่าสังข์	๒๖๑,๐๐๐.-	๒๖๐,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	โยธา	✓ ๒๓ เม.ย. ๖๗	-	-	จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗ สัญญาลงวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๗ - ๒๓ เม.ย.๖๗
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (จากบ้านแม่ยาวภา-ห้วยสีผึ้ง) ม.๖ บ้านหัวสระ	๒๐๓,๐๐๐.-	๒๐๒,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	โยธา	✓ ๑๑ เม.ย. ๖๗	-	-	จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗ สัญญาลงวันที่ ๒๖ ม.ค.๖๗ - ๒๔ เม.ย.๖๗

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคสาธารณูปการ

## แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสายทางแยกถนนนายสนิท - นางเกษร ม.๕ บ้านหัวบึง	๕๒๐,๐๐๐.-	๒๕๒,๐๐๐.-	๒๖๘,๐๐๐.-	โยธา	√ ๒๗ ก.ย. ๖๗	-	-	แก้ไขแผนครั้งที่ ๑ /๖๗ ลำดับที่ ๓ หน้า ๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่น้านายกาย - ป่าชุมชน หนองนกเอี้ยง ม.๒ บ้านป่าเหลื่อม	๒,๘๐๐,๐๐๐.-	๕๗๘,๐๐๐.-	๒,๓๒๒,๐๐๐.-	โยธา	√ ๒๗ ก.ย. ๖๗	-	-	แก้ไขแผนครั้งที่ ๒/๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๖

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการขยายไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ

## แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ภายใน ศพด. (อบต.ดอนช้าง)	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	โยธา	-	-	√	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

## ๒.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส

## แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	๓๐,๐๐๐.-	-	๓๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด	-	-	√	
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด	-	-	√	โอนงบไปโครงการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โอนงบประมาณเพิ่มจากโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ๒๐,๐๐๐.-	๖๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.-	๘๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด	√	-	-	๑๕ ส.ค. ๖๗
๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๓๔๐,๘๐๐.-	๑,๑๙๗,๒๐๐.-	๖,๑๔๓,๖๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๗
๕	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๖๔๑,๖๐๐.-	๒๗๐,๔๐๐.-	๑,๓๗๑,๒๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๗
๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๖,๐๐๐.-	๔๔,๐๐๐.-	๒๒,๐๐๐.-	สำนักปลัด	√	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๗

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

## ๒.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา

## แผนงาน : ระดับก่อนวัยเรียน (กองการศึกษา)

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑	โครงการสนับสนุน คชจ.ในการบริหารการศึกษา ค่าจ้างเหมา ประกอบอาหาร (ศพด.)	๕๑๕,๙๗๐.-	๗๑,๔๙๖.-	๔๔๔,๔๗๔.-	กองการศึกษา	√	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (สื่อการเรียนการสอน ศพด.)	๑๔๓,๒๐๘.-	๑๑๓,๘๓๒.-	๒๙,๓๗๖.-	กองการศึกษา	√	-	-	๑๗ พ.ย. ๖๖
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๕,๙๕๐.-	๑๑,๓๑๐.-	๔,๖๔๐.-	กองการศึกษา	√	-	-	๑๙ มิ.ย. ๖๗
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (ค่ากิจกรรมการเรียน)	๒๕,๕๒๐.-	๑๘,๐๙๖.-	๗,๔๒๔.-	กองการศึกษา	√	-	-	๑๙ มิ.ย. ๖๗
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๗,๘๗๕.-	๑๒,๖๗๕.-	๕,๒๐๐	กองการศึกษา	√	-	-	๑๙ มิ.ย. ๖๗
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๑๑,๐๐๐.-	๗,๘๐๐.-	๓,๒๐๐.-	กองการศึกษา	√	-	-	๑๙ มิ.ย. ๖๗
๗	โครงการหนุนน้อยพินสอยยืมสไต	๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	-	กองการศึกษา	√	-	-	๑๕ ก.ค. ๖๗
๘	วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม)	๕๒๓,๗๘๐.-	๔๓๕,๐๙๒	๘๘,๖๘๗.๑๐	กองการศึกษา	√	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๗
๙	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ (รร.สังกัด สพฐ.) ศพด. ตำบลดอนช้าง	๑,๐๖๒,๐๐๐.-	๒๕๓,๘๐๐.-	๘๐๘,๒๐๐.-	กองการศึกษา	√	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๐	โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนปฐมวัย	๑๖๐,๐๐๐.-	๗๗,๔๙๐.-	๘๒,๕๑๐.-	กองการศึกษา	√	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๗

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

## ๒.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

## แผนงาน : สาธารณสุข

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	สาธารณสุข สำนักปลัด	-	-	√	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐.-	๒๗,๓๖๕.-	๑๒,๖๓๕.-	สาธารณสุข สำนักปลัด	√	-	-	๒๐ ก.พ. ๖๗
๓	โครงการให้ความรู้การป้องกันและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ (HIV)	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	สาธารณสุข สำนักปลัด	-	-	√	
๔	โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง รพ.ของหน่วยกู้ชีพ	๔๐,๐๐๐.-	-	๔๐,๐๐๐.-	สาธารณสุข สำนักปลัด	-	-	√	
๕	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐.-	๑๖๐,๐๐๐.-	-	สาธารณสุข สำนักปลัด	√	-	-	๑๕ ส.ค. ๖๗
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๘๐,๐๐๐.-	-	๘๐,๐๐๐.-	สาธารณสุข สำนักปลัด	-	-	√	
๗	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	๓๐๐,๐๐๐.-	๑๐๘,๐๐๐.-	๑๙๒,๐๐๐.-	สาธารณสุข สำนักปลัด	√	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๗

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## ๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## แผนงาน : การเกษตร

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐.-	๒,๒๐๐.-	๗,๘๐๐.-	บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด	√	-	-	๒๒ ส.ค. ๖๗
๒	โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด	-	-	√	



## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## ๓.๓ กลยุทธ์สนับสนุนการอนุรักษ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในชุมชน

## แผนงาน : สาธารณสุข

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑	โครงการคัดแยกขยะ	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด	-	-	√	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

## ๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

## แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.-	๑๐,๓๓๕.-	๑๙,๖๖๕.-	กองการศึกษา	√	-	-	๑๓ ม.ค. ๖๗
๒	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด (กู่แก้วเกมส์)	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๕๐,๐๐๐.-	-	กองการศึกษา	-	-	√	โอนงบซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ การแพทย์
๓	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (บุญกู่ฮ่มข่อย)	๑๐๐,๐๐๐.-	๖๖,๒๒๔.-	๓๓,๗๗๖.-	กองการศึกษา	√	-	-	๑๘ เม.ย. ๖๗

## ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

## ๖.๑ กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน

## แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (โอนงบประมาณเพิ่มจากโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้สำหรับสมาชิกสภา อบต.ดอนช้าง ๓๐,๐๐๐.- บาท)	๒๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.-	๓๗,๐๙๔.-	๑๒,๙๐๖.-	วิเคราะห์	√	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๗ โอนงบประมาณเพิ่ม ๓๐,๐๐๐.- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคูหาอุบัติเหตุทางถนน

แผนงาน : รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๕๐,๐๐๐.-	๔,๒๕๐.-	๔๕,๗๕๐.-	ป้องกัน ฯ	√	-	-	๒๘ ธ.ค.๖๖ - ๑ ม.ค.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖.๓ กลยุทธ์การป้องกันและลดความสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ

แผนงาน : รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-	ป้องกัน ฯ	-	-	√	
๒	โครงการอบรม/ทบทวน อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง)	๓๐๐,๐๐๐.-	-	๓๐๐,๐๐๐.-	ป้องกัน ฯ	-	-	√	
๓	โครงการสำรองจ่ายเงินฉุกเฉินกรณีการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ	๒๕๐,๐๐๐.-	-	๒๕๐,๐๐๐.-	ป้องกัน ฯ	-	-	√	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

๗.๒ กลยุทธ์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑	โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน	๒๐,๐๐๐.-	๑๕,๗๔๐.-	๔,๒๖๐.-	ตรวจสอบ	√	-	-	๒๗ มี.ย. ๖๗
๒	โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐.-	-	๑๐๐,๐๐๐.-	กองคลัง จัดเก็บ	-	-	√	
๓	โครงการอบรมผู้ประกอบการ	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	กองคลัง จัดเก็บ	-	-	√	
๔	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.)	๓๘๘,๒๐๐.-	๑๐๔,๑๐๔.-	๒๘๔,๐๙๖.-	สำนักปลัด	√	-	-	๒๘ พ.ย. ๖๖

## ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

## ๗.๒ กลยุทธ์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

## แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๕	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด	-	-	√	
๖	โครงการจ้างและบริหารจัดการเก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณ	๑๐,๐๐๐.-	๖,๙๕๕.-	๓,๐๔๕.-	สำนักปลัด	√	-	-	๓ ก.ย. ๖๗
๗	โครงการปกป้องสถาบัน	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด	-	-	√	
๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด	-	-	√	
๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้สำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด	-	-	-	โอนงบประมาณป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด
๑๐	รายจ่ายเพื่อจัดงานราชพิธีสำคัญ	๔๐,๐๐๐.-	๔๒๕.-	๓๙,๕๗๕.-	สำนักปลัด	√	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑	โครงการรายจ่ายเกี่ยวกับงานเลือกตั้ง อบต.ดอนช้าง	๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด	-	-	√	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

## ๗.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชน

## แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน (จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)	๑๐,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	๗,๐๐๐.-	สำนักปลัด	√	-	-	๙ ก.ค. ๖๗

## ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

## ๗.๔ กลยุทธ์อุดหนุนหน่วยงานอื่นตามอำนาจหน้าที่

## แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑	อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด	-	-	√	
๒	อุดหนุนอำเภอเมืองขอนแก่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด	√	-	-	๒ พ.ค. ๖๗

## ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

## ๗.๔ กลยุทธ์อุดหนุนหน่วยงานอื่นตามอำนาจหน้าที่

## แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๓	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด	√	-	-	๑๒ ก.พ. ๖๗
๔	เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	๙๐,๐๐๐.-	๙๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด	√	-	-	๑๙ มี.ค. ๖๗
๕	เงินสมทบระบบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๓๐,๐๐๐.-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑ ประเภทครุภัณฑ์

แผนงาน : งบลงทุน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิด จำนวน ๓ หลังๆ ละ ๖,๕๐๐.- บาท	๑๙,๕๐๐.-	๑๙,๕๐๐.-	-	กองคลัง	√	-	-	๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐.-	๓๒,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด	√	-	-	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗
๓	ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้าขนาด ๓,๘๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	กองช่าง	-	-	√	
๔	ครุภัณฑ์การเกษตร บั้มคลอรีน จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๑๐,๐๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	กองช่าง	-	-	√	
๕	เครื่องฟั่นละอองฝอย จำนวน ๑ เครื่อง	๘๕,๐๐๐.-	๗๙,๐๐๐.-	๖,๐๐๐.-	สำนักปลัด	√	-	-	๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗
๖	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เตียงสตรีเตอร์) สำหรับใช้ใน รถพยาบาล จำนวน ๑ เตียง (โอนงบประมาณเพิ่มจากโครงการกู้แก้วเกมส์ ๕๐,๐๐๐.- บาท)	๕๐,๐๐๐.-	๔๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	สำนักปลัด	√ ๑๘ ก.ย. ๖๗	-	-	เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๖๗ ลำดับที่ ๒ หน้า ๖